

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผนปฏิบัติการจังหวัดนครนายก และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จังหวัดนครนายกได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจังหวัดนครนายก และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๕ โครงการ งบประมาณ ๒๖๘,๒๐๘,๔๐๐ บาท ดังนี้

งบพัฒนาจังหวัด จำนวน ๑๗๖,๘๔๔,๒๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๐,๙๘๐,๖๕๒.๕๑ บาท คงเหลือ ๑๖๕,๘๖๓,๕๔๗.๘๙ บาท คิดเป็น ๖.๒๑ %

งบพัฒนามกลุ่มจังหวัด จำนวน ๙๑,๓๖๔,๒๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒,๐๐๕,๕๐๖.๓๓ บาท คงเหลือ ๘๙,๖๕๘,๖๙๓.๖๗ คิดเป็น ๒.๑๙%

หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมีความก้าวหน้าโครงการ ดังนี้

งบพัฒนาจังหวัด

หน่วยงาน	โครงการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท) ร้อยละ	เหลือจ่าย/ ยกเลิก	สถานะการดำเนิน โครงการ
สำนักงานเกษตร จังหวัดนครนายก	๑. ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์	๕๒๘,๗๐๐	๔๑,๕๐๐ (๗.๘๙)		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
	๒. ประชาสัมพันธ์และการตลาดต้นไม้ นครนายก	๑,๑๒๕,๐๐๐	-		
สำนักงาน พาณิชย์จังหวัด	๓. ส่งเสริมการตลาด Offline	๑,๔๑๑,๓๐๐	๗๔,๐๐๐ (๕.๒๔)		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
โครงการ ชลประทาน นครนายก	๔. ขุดลอกคลองอาษา หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลพิบูลออก/ หมู่ที่ ๓,๗ ตำบลอาษา/ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านพร้าว จังหวัดนครนายก	๑,๙๐๐,๐๐๐ (๖๙๘,๐๐๐)	-		ลงนามในสัญญา แล้ว
	๕. ขุดลอกคลองวัว หมู่ที่ ๕,๖,๙ ตำบลพิบูล ออก/ หมู่ที่ ๑,๓,๖ ตำบลอาษา/ หมู่ที่ ๖ ตำบล ทองหลาง จังหวัดนครนายก	๑,๘๐๐,๐๐๐ (๕๙๗,๐๐๐)	-		
	๖. ปรับปรุงผิวจราจรยางพาราแอสฟัลติกส์ ทางเข้าและสันทำนบดินบริเวณอ่างเก็บน้ำ คลองโบท	๔,๓๑๔,๐๐๐ (๓,๑๔๕,๖๐๐)	-		
	๗. ปรับปรุงผิวจราจรยางพาราแอสฟัลติกส์ ทางเข้าและสันทำนบดินบริเวณอ่างเก็บน้ำ คลองกลาง	๕,๖๓๒,๐๐๐ (๕,๕๗๐,๐๐๐)	-		
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาขุน ด่านปราการชล	๘. ปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองสี่เสียด-บึงเข้ พร้อมอาคารประกอบ ระยะ ๒	๒๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๓๓๗,๙๙๙.๙๙๘ (๑๙.๓๑)		งานจ้างเหมา ได้ตัว ผู้รับจ้างแล้ว ๓,๐๑๐,๐๐๐ บาท งานดำเนินการเอง ๑๙,๙๙๐,๐๐๐ บาท
	๙. ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำท่าชัยพร้อม ส่วนประกอบอื่น ขนาดสูง ๓.๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร	๓๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๑๙๒,๕๓๐.๐๓ (๑๒.๘๗)		งานจ้างเหมา อยู่ ระหว่างหาตัวผู้ รับจ้าง ๕,๔๗๙,๒๐๐ บาท งานดำเนินการเอง ๒๘,๕๒๐,๘๐๐ บาท
แขวงทางหลวง นครนายก	๑๐. ขยายเส้นทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕๑ ตอนบางอ้อ -สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อ สันติ ขยายไหล่ทางให้ได้มาตรฐานตั้งแต่ กม. ๙+๗๑๐-๑๑+๐๑๐ เป็นช่วงๆ	๑๘,๐๐๐,๐๐๐ (๑๗,๒๕๑,๐๐๐)	-		ลงนามในสัญญา แล้ว

หน่วยงาน	โครงการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท) ร้อยละ	เหลือจ่าย/ ยกเลิก	สถานะการดำเนิน โครงการ
ตำรวจภูธร จังหวัดนครนายก	๑๑.ประสิทธิภาพความปลอดภัยของ นักท่องเที่ยว	๔,๓๒๐,๐๐๐ (๔,๒๐๐,๐๐๐)	๖๓๐,๐๐๐ (๑๕.๐๐)		ลงนามในสัญญา แล้ว
สำนักงานพัฒนา สังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก	๑๒.การพัฒนาศักยภาพและพลังผู้สูงอายุ	๓,๕๑๐,๐๐๐	-		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
การประปาส่วน ภูมิภาคสาขา นครนายก	๑๓.ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ตำบลโคก กรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	๔,๕๒๖,๐๐๐/ (๒,๙๕๐,๐๐๐)	-	๑,๕๗๖,๐๐๐	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
	๑๔.วางท่อขยายเขตจำหน่ายประปา บริเวณชุมชน วัดหนองบัวซอนและสถานีรถไฟปากพลี ตำบลปาก พลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	๓,๙๗๑,๕๐๐/ (๒,๖๐๙,๒๒๓)	-	๑,๓๖๒,๒๗๗	ลงนามสัญญาแล้ว
	๑๕.ก่อสร้างสระพักน้ำดิบ ตำบลเขาพระ	๗,๓๕๗,๕๐๐	-	๗,๓๕๗,๕๐๐	ยกเลิก
สำนักงานจังหวัด นครนายก	๑๖.โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ งบประมาณ	๖,๖๔๘,๒๐๐	๑๐,๕๐๐ (๐.๒๖)	๑,๓๑๘,๐๒๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
สำนักงานโยธา การจังหวัด นครนายก	๑๗.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบ้านนา บริเวณวัดทองย้อย ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ความยาว ๒๐๐ เมตร	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	-		ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว ติดปัญหา เรื่องป่าไม้
	๑๘.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก บริเวณวัดท่าช้าง (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลท่า ช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ความยาว ๓๘ เมตร	๓,๘๐๐,๐๐๐	-		
	๑๙.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ นครนายก บริเวณวัดนาบุญ ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ความยาว ๑๕๐ เมตร	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-		
	๒๐.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบ้านนา (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมวัดเนินสะอาด) บริเวณหน้า โรงเรียนวัดเนินสะอาด ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้าน นา จังหวัดนครนายก ความยาว ๑๐๐ เมตร	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-		
	๒๑.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก บริเวณวัดอรุณรังสี (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลบาง ลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ความยาว ๔๐ เมตร	๔,๐๐๐,๐๐๐	-		อยู่ระหว่างเผยแพร่ ประกาศและ เอกสารประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ และติดปัญหา เรื่องป่าไม้

งบประมาณกลุ่มจังหวัด

หน่วยงาน	โครงการ	งบประมาณ / กันเงิน (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/ร้อยละ	สถานการณ์ดำเนินงาน
โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาขุนด่าน ปราการชล	๑.ปรับปรุงพื้นที่ท่าลงเรือล่องแก่งแม่น้ำ นครนายกบริเวณท้ายเขื่อนขุนด่านปราการ ชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๒๒,๙๖๐ ตารางเมตร	๒๓,๕๐๐,๐๐๐	๑,๘๘๐,๑๐๖.๓๓ (๘.๐๐)	งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างหาตัว ผู้รับจ้าง๑,๑๙๑,๐๐๐ บาท งานดำเนินการเอง ๒๒,๓๐๙,๐๐๐ บาท
แขวงทางหลวง นครนายก	๒.ขยายทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๙ ตอน นครนายก เขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบล นครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัด นครนายก ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม. ๐+๘๐๐ กว้าง ๒๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๐.๘๐๐ กิโลเมตร	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
	๓.ก่อสร้างทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๙ ตอน นครนายก - น้ำตกนางรอง ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัด นครนายก ระหว่าง กม.๗+๕๐๐ - กม. ๑๒+๕๐๐ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะทาง ๕.๐๐๐ กิโลเมตร	๓๔,๐๐๐,๐๐๐	-	
สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดนครนายก	๔.ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตาม รอยอารยธรรมทวารวดีและขอมโบราณใน พื้นที่จังหวัดจันทบุรี นครนายก และ สระแก้ว	๓,๘๖๔,๒๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ