

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดนครนายก และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จังหวัดนครนายกได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดนครนายก และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๑๕๔,๑๔๙,๕๐๐ บาท ดังนี้

☞ งบประมาณจังหวัด จำนวน ๑๒๔,๑๔๙,๕๐๐ บาท เบิกจ่าย ๘,๓๐๔,๒๘๖.๗๐ บาท คงเหลือ ๑๑๕,๘๔๕,๒๑๓.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๙%

☞ งบพัฒนากลุ่มจังหวัด จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย.....บาท คงเหลือ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมีความก้าวหน้าโครงการ ดังนี้

หน่วยงาน	โครงการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท) ร้อยละ	สถานะการดำเนินโครงการ
สนง.ปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครนายก	๑.ปรับปรุงโรงเรือน ต่ำบลอาษา อำเภอบ้านนา จังหวัด นครนายก	๑๕๘,๕๐๐	๑๕๐,๕๐๐ (๙๔.๙๕%)	- ลงนามในสัญญาแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินงาน
โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาขุนด่าน ปราการชล	๒.ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้าน คลองคล้า พร้อมส่วนประกอบ อื่น ขนาดสูง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร ชุดลอกคลอง ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร และ ถนนคันคลองความยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัด นครนายก	๓๑,๕๓๙,๐๐๐	๕,๒๘๓,๗๙๗.๒๐ (๑๖.๗๕%)	- อยู่ระหว่างดำเนินการ - งานดำเนินการเอง ๒๑,๕๘๑,๐๙๕.๐๘ บ. (มีการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปบ้าง แล้ว) - งานจ้างเหมาบางส่วน ๙,๙๕๗,๙๐๔.๙๒ บ. (มีการลง นามในสัญญาแล้วบางส่วน)
โครงการ ชลประทาน นครนายก	๓.ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำ ห้วยปรือ ระยะที่ ๑ ตำบลเขา พระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๒๓,๘๒๐,๐๐๐		- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างแล้ว และประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา แต่มีผู้ยื่นอุทธรณ์ผล การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่ง หน่วยงานต้องส่งเรื่องดังกล่าวให้ กรมบัญชีกลาง โดย คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และร้องเรียน พิจารณาก่อน คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ ๑ เดือน
แขวงทางหลวง นครนายก	๔.ขยายทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๙ ตอนนครนายก - เชื้อน ขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัด นครนายก ระหว่าง กม. ๑๕+๕๐๐ - กม. ๑๗+๑๒๖ เป็น ๔	๒๙,๘๙๖,๕๔๔		- ลงนามในสัญญาแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการ

หน่วยงาน	โครงการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท) ร้อยละ	สถานะการดำเนินโครงการ
แขวงทางหลวงนครนายก	๕.ขยายทางจราจรทางหลวงหมายเลข ๓๓๖๙ ตอนวัดอำภาศิริวงศ์ คลอง๑๖ ตอน ๑ ระหว่าง กม. ๘+๒๐๐ - กม. ๑๒+๒๐๐ ระยะทาง ๔.๐๐๐ กิโลเมตร ตำบลศรีชะกระบือ ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	๒๙,๙๘๗,๖๙๙		- ลงนามในสัญญาแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการ
สนง. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก	๖.พัฒนาศักยภาพและพลังผู้สูงอายุ	๗๒๐,๐๐๐		- อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางและคาดว่าจะประกาศราคากลางประมาณต้นเดือนเมษายน
งบกลุ่มจังหวัด				
แขวงทางหลวงนครนายก	๑.ก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๙ ตอนนครนายก-เขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระหว่าง กม. ๘+๕๐๐ - กม. ๑๐+๐๐๐ เป็น ๔ ช่องจราจร กว้าง ๒๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๑.๕๐๐ กิโลเมตร	๒๙,๙๘๗,๙๓๒		- ลงนามในสัญญาแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการ